

Rekonstrukcija javne poti Pirš–Dom krajanov–Železinger z izgradnjo vodovoda in kanalizacije

Konec meseca marca je izvajalec del **VOC, d.d.** pričel z deli II. etape rekonstrukcije javne poti Pirš–Dom krajanov–Železinger z izgradnjo vodovoda in kanalizacije. Z deli je pričel na odseku od mostu na Dravinji do Železingerja, saj na vmesnem odseku, od prepusta na Mlinščici do mostu na Dravinji, lastnik zemljišča na katerega s projektom posegamo, ne dovoli gradnje.

Na odseku od P39 do P49 se je, v soglasju z lastnikom, prestavila trasa ceste.

V lanskem letu ni bila zaključena I. etapa – manjkal je še zaključni sloj asfalta. Pri pregledu kanalizacije pred asfaltiranjem je bilo ugotovljeno, da so na njej poškodbe in na nekaterih mestih slaba izvedba. Izvajalec je saniral kanalizacijo ter dne 6.9.2018 izvedel asfaltiranje. Do pogodbenega roka, 14.9.2018 so bila dokončana še zemeljska dela, bankine, vertikalna in horizontalna prometna signalizacija, tako, da je bil dne 18.9.2018 izveden kvaliteten pregled na katerem so bile ugotovljene še manjše pomanjkljivosti, katere pa so bile do 2.10.2018 odpravljene.

Projektno dokumentacijo PZI, št. projekta: 191/1 je izdelalo in dopolnilo oz. spreminja v skladu z navodili investitorja projektantsko podjetje **Projektiva NVG, d. o. o.** iz Celja.(direktor Miran Ugovšek)

Strokovni (gradbeni) nadzor izvaja podjetje **GINS, d. o. o.** iz Vojnika.(Gorazd in Matjaž Mernik)

Varnostni načrt in koordinator varnosti pri delu je izvajal Marjan Justin iz Podjetja **Justin, d.o.o. iz Rogaške Slatine.**

Pogodbena vrednost je znašala 339.924,75 EUR dejanska pa 253.320,22 EUR. Pri tem je na osnovi 21. oz. 23. člena ZFO bilo pridobljeno 192.538,00 EUR. Prihranek DDV pa je znašal 10.353,13 EUR.